

Municipio de Colonia Elía  
Colonia Elía-Dpto. Itapúa, Entre Ríos



**DECRETO N° 121 (M.C.E).**

COLONIA ELIA 26 JUL 2023

**DISPONIENDO PRORROGA PARA CULMINAR OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE NICHOS Y URNERAS EN EL CEMENTERIO LOCAL.-**

**VISTO:**

Los Decretos N° N° 045/23 y N° 055/23 M.C.E y:

el expediente N° 2321/22 y:

**CONSIDERANDO:**

**Que**, mediante Decreto N° 045/23 M.C.E, de fecha 23 de marzo de 2023, se dispuso Adjudicar la contratación de mano de obra para dar inicio a la construcción de módulos de nichos y urneras en el cementerio local al Señor Leandro Miguel Martínez, CUIT: 20-36546081-8.-

**Que**, mediante Decreto N° 055/23 M.C.E, de fecha 12 de abril de 2023, se aprobó el Contrato Locativo de Obra.-

**Que**, en fs. 305, del expediente referenciado obra nota presentada en fecha 20 de julio del corriente año, mediante la cual el Sr. Leandro Martínez, solicita una prórroga por el plazo de noventa (90) días para culminar la obra antes mencionada.-

**Que**, la misma debió ser finalizada el día 18 de julio del corriente año, pero por inclemencias climáticas y dificultades personales, le fue imposible cumplir con el plazo estipulado en el contrato.-

POR TODO ELLO:


**LA INTENDENTE MUNICIPAL DE COLONIA ELÍA**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°):** Dispónese prorrogar por el plazo de noventa (90) días, contados a partir de la fecha del presente, el Contrato Locativo de Obra suscripto entre el Señor Leandro Miguel Martínez, CUIT: 20-36546081-8 y la Municipalidad de Colonia Elía, cuya copia obra en fs. 265, para culminar la construcción de módulos de nichos y urneras en el cementerio local, de acuerdo a la documentación obrante en fs. 305, del expediente referenciado.-

**ARTÍCULO 2°):** Regístrese, comuníquese, y en estado archívese.-

  
**KARINA ALCARAZ**  
Secretaria de Gobierno y Hacienda  
Municipio de Colonia Elía



  
**GABRIEL HERALDO BARBA**  
INTENDENTE  
Municipio de Colonia Elía